

Tussenverslag

Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw

Inleiding:

Als de projectduur langer is dan één jaar moet elk jaar, gerekend vanaf de datum van subsidieverlening, worden gerapporteerd over de voortgang van het project in de vorm van een tussenverslag. U moet de rapportage binnen drie maanden na het verstrijken van elk projectjaar opsturen. De gegevens van het laatste projectjaar kunt u verwerken in het evaluatieverslag zonder hierover een tussenverslag te maken. Geeft u eventuele wijzigingen in het projectplan door als u deze nog niet eerder heeft gemeld?

Voeg ook een actueel financieel overzicht bij. Eventueel kunt u de tussenrapportage koppelen aan een voorschotverzoek.

Wilt u het gehele formulier invullen? Wanneer iets voor uw project niet van toepassing is wilt u dit aangeven met n.v.t. Wanneer u een toelichting op een punt wilt geven kunt u dit aangeven door de toelichting te nummeren en dit nummer in het betreffende vakje te zetten.

Dit model van het tussenverslag is als bijlage met de beschikking subsidieverlening verstuurd. U krijgt dit model toegestuurd als word-bestand als u dit aanvraagt per e-mail naar Demo@minlv.nl.

Projectgegevens:

Aanvraagnummer: DEMOen/2006/014
Naam project: Warmte uit de diepte
Verleend subsidiebedrag: € 521.719,00

	Zo staat u in ons bestand	Gewenste wijzigingen
Naam aanvrager:	A + G van den Bosch BV de heer R.A. van den Bosch	
Adres:	Noordeindseweg 360A	Petunfaweg 28
Postcode:	2651 LN	2665 NK
Plaats:	BERKEL EN RODENRIJS	Bleiswijk
Contactpersoon:	Rik van den Bosch	
E-mail adres:	rik@vleestomaat.nl	
Rekeningnummer:	653233825	116586400
Startdatum project:	1 juli 2006*	
Einddatum project:	31 december 2008*	

** Als u de hier vermelde start- of einddatum van uw project wilt wijzigen, voegt u dan een beargumenteerd wijzigingsverzoek bij dit voorschotverzoek.*

Doelstelling van het project:

Tussenverslag

Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw

Voortgang:

Welke projectactiviteiten zijn inmiddels gerealiseerd?

Verloopt uw project qua inhoud en tijd volgens planning? (als het niet volgens planning verloopt geeft u aan waarom dit zo is en hoe u hier mee omgaat, tevens geeft u aan wanneer u denkt de eventuele 'achterstand' in te halen.) Wat zijn de eerste reacties van uw collega's?

De eerste boring is sinds oktober in uitvoering. Helaas heeft deze boring flinke vertraging opgelopen aangezien de boring meer dan 6 weken heeft stil gelegen. De oorzaak hiervan was de beschikbaarheid van noodzakelijke onderdelen/materialen. Deze onderdelen moesten op de olie- en gasproductiemarkt gekocht worden, wat een zeer overspannen markt is en waar dus alle onderdelen zeer schaars zijn. Inmiddels zijn alle benodigde onderdelen en materialen op de lokatie en is de uitvoering hervat. De verwachting is dat binnen vier weken de eerste boring afgerond kan worden. Vervolgens zal er getest gaan worden om te bepalen of de capaciteit voldoende groot is zodat direct begonnen kan worden met het uitvoeren van de tweede boring. Er is zeer veel interesse van binnen en buiten de sector. Veel collega's zijn op zoek naar alternatieven en vooral een duurzaam alternatief als dit heeft grote belangstelling. Veel collega's hebben aangegeven zich ook te oriënteren op het gebruik van aardwarmte, maar het slagen van dit project is daarvoor wel een vereiste. Ook gemeenten hebben wat dat betreft een afwachtende houding, bijvoorbeeld de gemeente Den Haag die graag een groot woningbouwproject mee wil gaan verwarmen, maar daarmee wacht tot dat deze boring slaagt.

Communicatie:

		Realisatie tot nu toe	Doelstelling volgens projectplan
Aantal georganiseerde activiteiten	demonstratiedagen	2	
	workshops	3	
	voorlichtingsdagen		
	excursies	5	
Totaal aantal bezoekers	demonstratiedagen	35	
	workshops	250	
	voorlichtingsdagen		
	excursies	80	
Aantal publicaties		6	
Bereik van de publicaties (aantal lezers, globaal)		160.000	

Verwacht u de communicatiedoelstellingen volgens het projectplan te halen? Wilt u dit motiveren?

We verwachten de communicatiedoelstellingen zeker te halen, we hebben nu al veel interesse terwijl we pas in de uitvoerende fase zitten. Met name wanneer het project slaagt zal dat enorme belangstelling wekken en zullen er veel aanvragen voor demo-activiteiten plaatsvinden. Binnkort staan er dire grote bijeenkomsten gepland om geïnteresseerde ondernemers te informeren. Het totaal aantal mensen bij die bijeenkomsten wordt geschat op drie honderd.

Tussenverslag

Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw

Energiebesparingspotentie

	Nulsituatie	Realisatie tot nu toe	Doelstelling volgens projectplan
Energieverbruik op het project (in a.e.*)	320000	0	3200000
Aandeel duurzame energie (in %)	0	0	100
Energiebesparing (in a.e. *)	0	0	3200000
Energiebesparing (in %)	0	0	100
Invloed op productie en/of productkwaliteit	0	0	0
Toepassing op andere bedrijven (kenmerken en areaal, aantal bedrijven)	N.V.T.		
Spin off naar andere sectoren en/of gewassen (energiebesparingseffect in a.e.*)	N.V.T.		

* a.e. = aardgasequivalenten. Voor het berekenen van de aardgasequivalenten wordt de volgende omrekening gehanteerd: 1 m3 a.e. = 35,17 MJ (bovenwaarde); 1 kWh = 9 MJ; 1 m3 a.e. is dus 3,9 kWh.

Verwacht u de energiebesparingsdoelstellingen volgens het projectplan te halen? Wilt u dit motiveren?

Aangezien de uitvoerende fase flinke vertraging opgelopen heeft zullen de doelstellingen van 2007 niet gehaald worden. De installatie is later klaar en dus kan pas later de verwarming overgeschakeld worden op de benutting van aardwarmte, de verwachting is dat in het jaar 2007 wellicht "slechts" 50% bespaard zal kunnen worden. Er is nog geen rede om de verwachting van de uiteindelijke besparing in 2008 naar beneden of boven bij te stellen.

Financieel overzicht:

Geef een actueel kosten- en financieringsoverzicht in relatie tot de begroting.

Geef aan wat de financiële planning is gedurende de rest van de looptijd (maak helder hoe het verloop van de bestedingen is, uitgezet tegenover de planning en de reeds ontvangen voorschotten) en verklaar eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Maak, indien relevant, apart melding van financiële knelpunten die tijdens de uitvoering van het project zijn opgetreden, binnen de projectorganisatie, dan wel met Dienst Regelingen.

Aangezien de uitvoerende fase vertraging heeft opgelopen is ervoor gekozen om de communicatie naar achter te schuiven en hierdoor is het dus verschoven naar het jaar 2007. Deze communicatiekosten worden dus wat naar achter geschoven om betere en betrouwbaardere informatie te kunnen verstrekken. Direct na het slagen van de eerste boring zullen deze communicatie-activiteiten plaats gaan vinden. Deze verschuiving van de communicatie is in de bijgevoegde begroting aangepast. Er is nog geen voorschot aangevraagd en er is dus nog niets ontvangen.

Het grote knelpunt van het project is tot nu toe de uitvoering van de eerste boring door het probleem van de reeds besproken beschikbaarheid van de materialen. Het lijkt er nu sterk op dat deze problemen achter de rug zijn en dat er vanaf nu niet veel meer vertraging opgelopen wordt.

De informatie-bijeenkomsten zijn vanwege de grote belangstelling desondanks wel door gegaan. De interesse bij overheden en bedrijfsleven is namelijk zeer groot. De verwachting is dat er vanaf nu weer volgens de begroting gewerkt gaat worden met de aanpassing dat die kosten die voorzien waren m.b.t. informatievoorziening 2006 in 2007 gemaakt zullen gaan worden.